



OBRA: ETAPA DE CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CEDRO DO ABAETÉ/MG  
MUNICÍPIO: CEDRO DO ABAETÉ

PLANILHA: SETOP REGIÃO CENTRAL JUNHO/2022 E SINAPI OUTUBRO/2022

CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO

ITEM	ETAPA E DESCRIÇÃO	FÍSICO/FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico %	100%	100%					
		Financeiro	R\$ 1.549,06	R\$ 1.549,06					
2	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	Físico %	100%	100%					
		Financeiro	R\$ 2.386,19	R\$ 2.386,19					
3	FUNDAÇÕES E TRABALHOS EM TERRA	Físico %	100%	50%	50%				
		Financeiro	R\$ 8.088,28	R\$ 4.044,14	R\$ 4.044,14				
4	PAVIMENTAÇÃO	Físico %	100%		50%		50%		
		Financeiro	R\$ 9.262,46		R\$ 4.631,23		R\$ 4.631,23		
5	ESQUADRIAS E FERRAGENS	Físico %	50%				50%	50%	
		Financeiro	R\$ 52.315,15				R\$ 26.157,58	R\$ 26.157,58	
6	ALVENARIA E REVESTIMENTOS	Físico %	100%		100%				
		Financeiro	R\$ 3.816,02		R\$ 3.816,02				
7	LOUÇAS E METAIS	Físico %	100%						100%
		Financeiro	R\$ 12.432,27						R\$ 12.432,27
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	Físico %	100%				60%	40%	
		Financeiro	R\$ 18.505,13				11.103,08	7.402,05	
9	CLIMATIZAÇÃO	Físico %	100%				60%	40%	
		Financeiro	R\$ 45.461,26				27.276,76	18.184,50	
10	INSTALAÇÕES DE REDE LÓGICA	Físico %	50%					50%	50%
		Financeiro	R\$ 7.046,14					3.523,07	R\$ 3.523,07
11	PINTURA	Físico %	100%		30%	50%			20%
		Financeiro	R\$ 52.529,04		R\$ 15.758,71	R\$ 26.264,52			R\$ 10.505,81
12	FOSSA SÉPTICA	Físico %	100%						100,00%
		Financeiro	R\$ 5.034,73						R\$ 5.034,73
13	PAISAGISMO	Físico %	100%						100,00%
		Financeiro	R\$ 12.076,17						R\$ 12.076,17
14	LIMPEZA FINAL	Físico %	100%						100%
		Financeiro	R\$ 4.748,53						R\$ 4.748,53
		Total	R\$ 235.250,43	R\$ 7.979,39	R\$ 28.250,10	R\$ 26.264,52	R\$ 69.168,65	R\$ 55.267,20	R\$ 48.320,58

CEDRO DO ABAETÉ, 05 DE DEZEMBRO DE 2022

RAFAEL ALBINO DE ARRUDA  
ENG. CIVIL CREA-MG 208.126/D

Rafael Albino de Arruda  
Engenheiro Civil  
CREA-MG 208126/D